

Scheffelschule - energetische Sanierung		AZ: 65 12 280		KSt./Auftrag: i21100080034		alle Beträge in Euro einschl. MwSt							
Kostenverfolgung		27.02.2020	Kostenschätzung	Kostenberechn.	Kostenanschlag	Auftrag	Nachträge	Auftrag inkl. Nachträge	noch zu beauftragen	Abgerechnet	Restsumme	voraussichtl. Endsumme	Diff zu KB
Gesamtsumme			894.376,39	895.000,00	0,00	1.106.179,80	53.531,01	1.159.710,81	0,00	918.895,39	336.216,80	1.269.112,19	378.272,59
KG 200 Herrichten u. Erschließen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenschätzung		0,00										
	(Leistung)	(Auftragnehmer)						0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
KG 300 Bauwerk-Baukonstruktion			292.763,80	292.763,80	0,00	355.423,25	53.531,01	408.954,26	0,00	390.880,51	77.990,09	468.870,60	176.106,80
	Kostenschätzung Dachsanierung		173.954,20	173.954,20									-173.954,20
	Kostenschätzung Anbau Heizraum		118.809,60	118.809,60									-118.809,60
	Baugerüst Dachsanierung	Fa. Göring				10.024,56		10.024,56	FALSCH	14.147,52	FALSCH	14.147,52	14.147,52
	Demontage Etrenit	Fa. Lützelschwab				8.964,98		8.964,98	FALSCH	8.365,68	599,30	8.964,98	8.964,98
	Dach-u. Zimmerarbeiten	Fa. Lützelschwab				45.855,70		45.855,70	FALSCH	65.428,13	FALSCH	65.428,13	65.428,13
	Nachtrag 23.07.2018	Fa. Lützelschwab					13.238,07	13.238,07	FALSCH	0,00		0,00	0,00
	Pultdachfenster	Fa.Hässler				15.144,02		15.144,02	FALSCH	14.924,11	219,91	15.144,02	15.144,02
	Dach-u. Blechnerarbeiten	Dach+Wandsysteme GmbH				48.249,50		48.249,50	FALSCH	43.532,28	4.717,22	48.249,50	48.249,50
	Gipserarbeiten	F+P Rössler				9.442,65		9.442,65	FALSCH	8.717,05	725,60	9.442,65	9.442,65
	Malerarbeiten	Heinrich Schmid				2.975,00		2.975,00	FALSCH	2.975,00	FALSCH	2.975,00	2.975,00
	Reinigung Fenster	Hiltensberger						0,00	FALSCH	777,19	FALSCH	777,19	777,19
	Lüftungsrohre verlängern	Trüby						0,00	FALSCH	482,28	FALSCH	482,28	482,28
	Anbau Heizung							0,00	FALSCH		FALSCH	0,00	0,00
	Rohbauarbeiten - Heizraum	Wolf Bau GmbH				78.418,62	40.292,94	118.711,56	FALSCH	74.910,46	43.801,10	118.711,56	118.711,56
	Abbruch- u Zimmerarbeiten	Peter Studinger				10.868,92		10.868,92	FALSCH	10.700,73	168,19	10.868,92	10.868,92
	Abbruch/ Rückbau	Stehle						0,00	FALSCH	6.098,75	FALSCH	6.098,75	6.098,75
	Rohbauarbeiten - Kamin	Wolf Bau GmbH				17.758,76		17.758,76	FALSCH	15.000,00	2.758,76	17.758,76	17.758,76
	Entsorgung Nachspeicheröffnen	Wölper						0,00	FALSCH	2.564,45	FALSCH	2.564,45	2.564,45
	Wandverkleidung Fensterbänke	Studinger				8.457,93		8.457,93	FALSCH	9.429,17	FALSCH	9.429,17	9.429,17
	Malerarbeiten	Heinrich Schmid						0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
	Baureinigung	Petrone						0,00	FALSCH	4.767,34	FALSCH	4.767,34	4.767,34
	Brandschutzarbeiten	Heinrich Schmid				62.472,08		62.472,08	FALSCH	96.269,85	FALSCH	96.269,85	96.269,85
	Feuerschutztüren	Schusser + Schmid GmbH				11.235,98		11.235,98	FALSCH	11.235,98	FALSCH	11.235,98	11.235,98
	Demontage Brandschutztüren	Fa. Matt				554,54		554,54	FALSCH	554,54	FALSCH	554,54	554,54
	WDVS Heizraum					12.000,00		12.000,00	FALSCH	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Dach Heizraum					13.000,00		13.000,00	FALSCH	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen			401.268,00	401.268,00	0,00	571.397,69	0,00	571.397,69	0,00	337.252,36	242.344,79	579.597,15	178.329,15
	Kostenschätzung		401.268,00	401.268,00									-401.268,00
	Sanitärtechnik	Sitterle				39.622,84		39.622,84	FALSCH	0,00	39.622,84	39.622,84	39.622,84
	Heizungstechnik	Heizungsbau Winkler				454.187,19		454.187,19	FALSCH	323.289,90	130.897,29	454.187,19	454.187,19
	Kernbohrungen	Nova						0,00	FALSCH	8.199,46	FALSCH	8.199,46	8.199,46
	Elektrotechnik							0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
	Elektro Vorarbeiten	TD Elektro				74.522,23		74.522,23	FALSCH	3.153,31	71.368,92	74.522,23	74.522,23
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
	Gasanschluß	BnNetze				3.065,44		3.065,44	FALSCH	2.609,69	455,75	3.065,44	3.065,44
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
KG 500 Außenanlagen			11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.900,00
	Kostenschätzung		11.900,00	11.900,00									-11.900,00
	(Bauleistung)	(Auftragnehmer)						0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenschätzung		0,00	0,00									0,00
	(Leistung)	(Auftragnehmer)						0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00