

## Informationsvorlage

<b>Bereich   Amt</b>	<b>Vorlagen-Nr.</b>	<b>Anlagedatum</b>
Technische Abteilung	651/32/2021	15.12.2021
<b>Verfasser/in</b>	<b>Aktenzeichen</b>	
Pfaff, Katarina	65 12 410	

## Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	13.01.2022	Ö	Kenntnisnahme

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

## Verhandlungsgegenstand

### **KiGa Bienenkorb, Erweiterung um eine Gruppe & Sanierung Turnraum - Aktuelle Übersicht Kostenverfolgung Stand 12/2021**

## Erläuterungen

Die aktuelle Kostenverfolgung ist nach Stand der Vergaben von Zimmererarbeiten, Rohbau- / Erdarbeiten, Fensterelementen, Blechnerarbeiten und Heizung- / Sanitärarbeiten. Laut aktueller Kostenendprognose gehen wir derzeit von einer Abrechnung mit 100,46% aus, knapp 4.500,00 € mehr als kalkuliert.

Offene Gewerke, die den größten Anteil der noch zu beauftragenden 34% ausmachen, sind Bodenleger, Gipser, Elektro, Außenanlage und Schreinerarbeiten.

Anlage:

- Dashboard Stand 15.12.2021