

Anlage 2

Wesentliche Maßnahmen 2021

Stichtagsdatum **31.05.2021**

lfd. Nr.	Investitionsauftragsnummer	Auftrag Beschreibung	Plan	Erm.übertrag aus Vorjahr	APL/ÜPL	aktuelles Budget	Obligo	Verfügt	Verfügbar incl. Verrechnung	Ampel verfügbare Mittel	Ampel Erledigungsstand
1	I42101010002	Investitionszuschuss an FSV	0,00	437.500,03	0,00	437.500,03	156.900,14	237.500,03	200.000,00	● 54,29%	●
2	I54100060071	Erschließung Baugebiet Sengern	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	17.014,04	106.262,55	193.737,45	● 35,42%	●
3	I54100060073	Kreisverkehr zentrales Feuerwehrhaus	1.231.000,00	308.000,00	0,00	1.539.000,00	6.000,00	6.000,00	1.533.000,00	● 0,39%	●
4	I54100060082	Baugebiet Grendelmatt III	0,00	321.008,49	0,00	321.008,49	173.008,49	173.008,49	148.000,00	● 53,90%	●
5	I54700060002	Haltepunkt Warmbach, Planung	0,00	1.067.664,26	0,00	1.067.664,26	462.000,00	462.000,00	605.664,26	● 43,27%	●
6	I55100060008	Freiraumges. Dorfpl Adelh. (alte Schule)	0,00	473.948,03	0,00	473.948,03	38.442,00	77.042,00	396.906,03	● 16,26%	●
7	I51100060029	San. Ortsk. Hert. II Gest. Rathausplatz	484.100,00	89.560,97	0,00	573.660,97	89.560,97	89.560,97	484.100,00	● 15,61%	●
8	I12600080001	Zentrales Feuerwehrgerätehaus	2.300.000,00	2.360.969,91	0,00	4.660.969,91	1.347.844,89	1.861.207,74	2.799.762,17	● 39,93%	●
9	I21100080002	Campus Spielfeld, Baukosten	0,00	227.941,61	0,00	227.941,61	211.310,80	211.310,80	16.630,81	● 92,70%	●
10	I21100080033	Scheffelschule - Umbau Ganztageschule	0,00	214.789,86	0,00	214.789,86	24.133,52	62.400,61	152.389,25	● 29,05%	●
11	I21100080040	Fridolinhalle Degerfelden, Erweiterung	392.500,00	755.930,25	0,00	1.148.430,25	620.172,93	647.793,94	500.636,31	● 56,41%	●
12	I36500080012	KiGa Bienenkorb - Erw. um eine Gruppe	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	94.788,51	139.153,26	625.846,74	● 18,19%	●
13	I21100080054	Gymnasium Brandmeldeanlage	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	● 0,00%	●
14	I36500080014	KiGa St. Gallus, Dach Abriss + Neubau	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	● 0,00%	●
15	I21100080016	Realschule, Erneu. NawiFachräume, Planung	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	765.567,79	766.353,19	28.646,81	● 96,40%	●

Ampel (noch) verfügbare Mittel

●	Nicht mehr als 90 % verfügt
●	Zwischen 90 % bis 100 % verfügt
●	Mehr als 100 % verfügt

Legende:**Ampel Erledigungsstand:**

●	Erledigungsstand größer als Soll (Verhältnis Stichtag zu Jahr)
●	Erledigungsstand innerhalb Toleranz 10 % gegenüber Soll
●	Weniger als Soll und weniger als Toleranzbereich