

Anlage 2

Wesentliche Maßnahmen 2021

Stichtagsdatum **31.08.2021**

lfd. Nr.	Investitions- auftragsnummer	Auftrag Beschreibung	Plan	Erm.übertrag aus Vorjahr	APL/ ÜPL	aktuelles Budget	Obligo	Verfügt	Verfügbar incl. Verrechnungen	Ampel verfügbare Mittel	Ampel Erledigungsstand
1	I42101010002	Investitionszuschuss an FSV	0,00	437.500,03	0,00	437.500,03	38.654,03	319.253,92	118.246,11	72,97%	
2	I54100060071	Erschließung Baugebiet Sengern	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	17.014,04	123.937,54	176.062,46	41,31%	
3	I54100060073	Kreisverkehr zentrales Feuerwehrhaus	1.231.000,00	308.000,00	0,00	1.539.000,00	6.000,00	31.000,00	1.508.000,00	2,01%	
4	I54100060082	Baugebiet Grendelmatt III	0,00	321.008,49	0,00	321.008,49	50.000,00	191.000,00	130.008,49	59,50%	
5	I54700060002	Haltepunkt Warmbach, Planung	0,00	1.067.664,26	0,00	1.067.664,26	462.000,00	462.000,00	605.664,26	43,27%	
6	I55100060008	Freiraumges. Dorfpl Adelh. (alte Schule)	0,00	473.948,03	0,00	473.948,03	355.152,41	393.752,41	80.195,62	83,08%	
7	I51100060029	San. Ortsk. Hert. II Gest. Rathausplatz	484.100,00	89.560,97	0,00	573.660,97	89.560,97	89.560,97	484.100,00	15,61%	
8	I12600080001	Zentrales Feuerwehrgerätehaus	2.300.000,00	2.360.969,91	0,00	4.660.969,91	1.347.844,89	1.867.205,34	2.793.764,57	40,06%	
9	I21100080002	Campus Spielfeld, Baukosten	0,00	227.941,61	0,00	227.941,61	84.421,37	164.417,81	63.523,80	72,13%	
10	I21100080033	Scheffelschule - Umbau Ganztageschule	0,00	214.789,86	0,00	214.789,86	22.297,78	60.564,87	154.224,99	28,20%	
11	I21100080040	Fridolinhalle Degerfelden, Erweiterung	392.500,00	755.930,25	0,00	1.148.430,25	523.833,26	736.792,66	411.637,59	64,16%	
12	I36500080012	KiGa Bienenkorb - Erw. um eine Gruppe	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	136.761,12	185.400,41	579.599,59	24,24%	
13	I21100080054	Gymnasium Brandmeldeanlage	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	114.518,42	114.518,42	385.481,58	22,90%	
14	I36500080014	KiGa St. Gallus, Dach Abriss + Neubau	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00%	
15	I21100080016	Realschule, Erneuer. NawiFachräume, Planung	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	875.099,03	915.968,81	-120.968,81	115,22%	

Ampel (noch) verfügbare Mittel

	Nicht mehr als 90 % verfügt
	Zwischen 90 % bis 100 % verfügt
	Mehr als 100 % verfügt

Legende:**Ampel Erledigungsstand:**

	Erledigungsstand größer als Soll (Verhältnis Stichtag zu Jahr)
	Erledigungsstand innerhalb Toleranz 10 % gegenüber Soll
	Weniger als Soll und weniger als Toleranzbereich