

Anlage 2

Wesentliche Maßnahmen 2022

Stichtagsdatum **31.05.2022**

lfd. Nr.	Investitions-auftragsnummer	Auftrag Beschreibung	Plan	Erm.übertrag aus Vorjahr	APL/ÜPL	aktuelles Budget	Obligo	Verfügt	Verfügbar incl. Verrechnungen	Ampel verfügbare Mittel	Ampel Erledigungsstand
1	I12600080001	Zentrales Feuerwehrrätehaus	4.580.000,00	4.136.089,00	0,00	8.716.089,00	6.904.729,33	7.585.929,07	1.130.159,93	87,03%	
2	I21100080016	Realschule, Erneu. NawiFachräume, Planung	795.000,00	384.965,39	0,00	1.179.965,39	517.325,14	603.392,63	576.572,76	51,14%	
3	I21100080038	Gymnasium, Sanierung Fecamphalle	750.000,00	50.000,00	0,00	800.000,00	105.501,96	109.694,33	690.305,67	13,71%	
4	I21100080040	Fridolinhalle Degerfelden, Erweiterung	717.889,61	0,00	0,00	717.889,61	343.520,84	515.618,29	202.271,32	71,82%	
5	I21100080043	Realschule Teilsan. (Schulsanierungspr.)	0	624.934,58	694.000,00	1.318.934,58	1.163.263,34	1.228.225,31	90.709,27	93,12%	
6	I21100080054	Gymnasium Brandmeldeanlage	850.000,00	427.639,41	0,00	1.277.639,41	1.070.192,46	1.139.574,88	138.064,53	89,19%	
7	I36500080012	KiGa Bienenkorb - Erw. um eine Gruppe	250.000,00	679.329,28	0,00	929.329,28	450.324,11	705.350,92	223.978,36	75,90%	
8	I36500080014	KiGa St. Gallus, Dach Abriss + Neubau	0,00	385.000,00	28.000,00	413.000,00	360.000,00	360.000,00	53.000,00	87,17%	
9	I36501080007	Zuschuss Erweiterung Kiga Paulus	1.800.000,00	76.400,00	0,00	1.876.400,00	0,00	0,00	1.876.400,00	0,00%	
10	I51100060011	Herstellung Ausgleichsflächen	371.000,00	458.945,69	0,00	829.945,69	245.190,91	245.190,91	584.754,78	29,54%	
11	I51100060017	Sanierung Stadtmitte-West, Bau Kapuziner	315.000,00	25.239,71	0,00	340.239,71	18.277,01	25.239,71	315.000,00	7,42%	
12	I51100060029	San. Ortsk. Hert. II Gest. Rathausplatz	484.100,00	97.946,36	0,00	582.046,36	97.946,36	97.946,36	484.100,00	16,83%	
13	I51101060027	San. Stadtm. West, Sanierung Bahnhof	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	
14	I54100060073	Kreisverkehr zentrales Feuerwehrhaus	0,00	1.514.000,00	0,00	1.514.000,00	924.523,28	966.396,04	547.603,96	63,83%	
15	I54100060101	Endausbau Römerstr. Bereich Feuerwehr	590.000,00	143.518,59	0,00	733.518,59	94.890,95	102.490,95	631.027,64	13,97%	
16	I54700060001	Elektrifizier. Hochrheinstrecke Planung	0,00	327.420,00	0,00	327.420,00	153.600,00	327.420,00	0,00	100,00%	
17	I54700060002	Haltepunkt Warmbach, Planung	0,00	1.067.664,26	0,00	1.067.664,26	462.000,00	462.000,00	605.664,26	43,27%	
18	I57301020003	EB Bürgerheim - Kapitalverstärkung	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%	

Ampel (noch) verfügbare Mittel

Nicht mehr als 90 % verfügt
 Zwischen 90 % bis 100 % verfügt
 Mehr als 100 % verfügt

Legende:**Ampel Erledigungsstand:**

Erledigungsstand größer als Soll (Verhältnis Stichtag zu Jahr)
 Erledigungsstand innerhalb Toleranz 10 % gegenüber Soll
 Weniger als Soll und weniger als Toleranzbereich

Wesentliche Maßnahmen wurden in der Gemeinderatssitzung vom 07.04.2022 definiert