

Anlage 2

Wesentliche Maßnahmen 2022

Stichtagsdatum **31.08.2022**

lfd. Nr.	Investitionsauftragsnummer	Auftrag Beschreibung	Plan	Erm.übertrag aus Vorjahr	APL/ÜPL	aktuelles Budget	Obligo	Verfügt	Verfügbar incl. Verrechnungen	Ampel verfügbare Mittel	Ampel Erledigungsstand
1	I12600080001	Zentrales Feuerwehrgerätehaus	4.580.000,00	4.136.089,00	0,00	8.716.089,00	7.362.798,90	9.328.065,30	611.976,30-	● 107,02%	●
2	I21100080016	Realschule, Erneu. NawiFachräume, Planung	795.000,00	353.657,84	0,00	1.179.965,39	459.625,17	582.974,94	596.990,45	● 49,41%	●
3	I21100080038	Gymnasium, Sanierung Fecamphalle	750.000,00	50.000,00	0,00	800.000,00	584.729,14	833.747,30	33.747,30-	● 104,22%	●
4	I21100080040	Fridolinhalle Degerfelden, Erweiterung	0,00	674.139,61	0,00	674.139,61	170.003,06	464.221,87	209.917,74	● 68,86%	●
5	I21100080043	Realschule Teilsan. (Schulsanierungspr.)	0	624.934,58	694.000,00	1.318.934,58	876.194,14	1.146.882,14	172.052,44	● 86,96%	●
6	I21100080054	Gymnasium Brandmeldeanlage	850.000,00	427.639,41	0,00	1.277.639,41	1.006.816,09	1.183.780,24	93.859,17	● 92,65%	●
7	I36500080012	KiGa Bienenkorb - Erw. um eine Gruppe	250.000,00	664.329,28	0,00	929.329,28	347.461,00	725.805,73	203.523,55	● 78,10%	●
8	I36500080014	KiGa St. Gallus, Dach Abriss + Neubau	0,00	385.000,00	28.000,00	413.000,00	360.000,00	360.000,00	53.000,00	● 87,17%	●
9	I36501080007	Zuschuss Erweiterung Kiga Paulus	1.800.000,00	76.400,00	0,00	1.876.400,00	0,00	0,00	1.876.400,00	● 0,00%	●
10	I51100060011	Herstellung Ausgleichsflächen	371.000,00	458.945,69	0,00	829.945,69	245.190,91	245.491,91	584.453,78	● 29,58%	●
11	I51100060017	Sanierung Stadtmitte-West, Bau Kapuziner	315.000,00	25.239,71	0,00	340.239,71	18.277,01	25.239,71	315.000,00	● 7,42%	●
12	I51100060029	San. Ortsk. Hert. II Gest. Rathausplatz	484.100,00	89.560,97	0,00	573.660,97	89.560,97	89.560,97	484.100,00	● 15,61%	●
13	I51101060027	San. Stadtm. West, Sanierung Bahnhof	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	● 0,00%	●
14	I54100060073	Kreisverkehr zentrales Feuerwehrhaus	0,00	1.514.000,00	0,00	1.514.000,00	637.653,54	1.014.542,98	499.457,02	● 67,01%	●
15	I54100060101	Endausbau Römerstr. Bereich Feuerwehr	590.000,00	143.518,59	0,00	733.518,59	77.890,95	102.583,77	630.934,82	● 13,99%	●
16	I54700060001	Elektrifizier. Hochrheinstrecke Planung	0,00	327.420,00	0,00	327.420,00	153.600,00	327.420,00	0,00	● 100,00%	●
17	I54700060002	Haltepunkt Warmbach, Planung	0,00	1.067.664,26	0,00	1.067.664,26	462.000,00	462.000,00	605.664,26	● 43,27%	●
18	I57301020003	EB Bürgerheim - Kapitalverstärkung	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	● 0,00%	●

Ampel (noch) verfügbare Mittel

- Nicht mehr als 90 % verfügt
- Zwischen 90 % bis 100 % verfügt
- Mehr als 100 % verfügt

Legende:**Ampel Erledigungsstand:**

- Erledigungsstand größer als Soll (Verhältnis Stichtag zu Jahr)
- Erledigungsstand innerhalb Toleranz 10 % gegenüber Soll
- Weniger als Soll und weniger als Toleranzbereich

Wesentliche Maßnahmen wurden in der Gemeinderatssitzung vom 07.04.2022 definiert