

Anlage 2

Wesentliche Maßnahmen 2023

Stichtagsdatum **31.05.2023**

lfd. Nr.	Investitions- auftragsnummer	Auftrag Beschreibung	Plan	Erm.übertrag aus Vorjahr	APL/ ÜPL	aktuelles Budget	Obligo	Verfügt	Verfügbar incl. Verrechnungen	Ampel verfügbare Mittel	Ampel Erledigungsstand
1	I12600080001	Zentrales Feuerwehrgerätehaus *	4.800.000,00	5.505.615,64	0,00	10.305.615,64	9.328.251,80	12.061.238,76	-1.755.623,12	● 117,04%	●
2	I21100080016	Realschule, Erneu. NawiFachräume, Planung	0,00	838.621,87	0,00	838.621,87	230.108,83	256.920,77	581.701,10	● 30,64%	●
3	I21100080038	Gymnasium, Sanierung Fecamphalle	900.000,00	75.559,59	0,00	975.559,59	853.035,36	868.529,22	107.030,37	● 89,03%	●
4	I21100080040	Fridolinhalle Degerfelden, Erweiterung	0,00	175.820,20	0,00	175.820,20	16.355,31	24.070,06	151.750,14	● 13,69%	●
5	I21100080043	Realschule Teilsan. (Schulsanierungspr.)	90.000,00	657.839,34	0,00	747.839,34	378.032,60	669.783,74	78.055,60	● 89,56%	●
6	I21100080054	Gymnasium Brandmeldeanlage	0,00	673.926,25	0,00	673.926,25	304.975,19	648.554,10	25.372,15	● 96,24%	●
7	I36500080012	KiGa Bienenkorb - Erw. um eine Gruppe	0,00	318.536,27	0,00	318.536,27	5.160,20	20.803,99	297.732,28	● 6,53%	●
8	I36501080007	Zuschuss Erweiterung Kiga Paulus	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	124.780,90	375.219,10	● 24,96%	●
9	I51100060011	Herstellung Ausgleichsflächen	245.000,00	759.551,87	-42.998,58	961.553,29	457.763,11	458.485,51	503.067,78	● 47,68%	●
10	I51100060017	Sanierung Stadtmitte-West, Bau Kapuziner	174.000,00	110.000,00	0,00	284.000,00	0,00	28.459,38	255.540,62	● 10,02%	●
11	I51100060029	San. Ortsk. Hert. II Gest. Rathausplatz	242.000,00	562.137,28	42.998,58	847.135,86	62.687,22	63.746,32	783.389,54	● 7,52%	●
12	I54100060073	Kreisverkehr zentrales Feuerwehrhaus	0,00	690.147,17	0,00	690.147,17	248.463,29	248.463,29	441.683,88	● 36,00%	●
13	I54100060101	Endausbau Römerstr. Bereich Feuerwehr	0,00	630.343,26	0,00	630.343,26	123.158,58	326.373,86	303.969,40	● 51,78%	●
14	I54700060001	Elektrifizier. Hochrheinstrecke Planung	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	0,00	● 100,00%	●
15	I54700060002	Haltepunkt Warmbach, Planung	0,00	1.067.664,26	0,00	1.067.664,26	462.000,00	462.000,00	605.664,26	● 43,27%	●
16	I57301020003	EB Bürgerheim - Kapitalverstärkung	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	● 0,00%	●

Ampel (noch) verfügbare Mittel

● Nicht mehr als 90 % verfügt
 ● Zwischen 90 % bis 100 % verfügt
 ● Mehr als 100 % verfügt

Legende:**Ampel Erledigungsstand:**

● Erledigungsstand größer als Soll (Verhältnis Stichtag zu Jahr)
 ● Erledigungsstand innerhalb Toleranz 10 % gegenüber Soll
 ● Weniger als Soll und weniger als Toleranzbereich

* Aus Formatierungsgründen kann die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,25 Millionen Euro nicht abgebildet werden. Somit ist der Auftrag nicht überschritten.