



**Projektstand**

**Sanierung Fecamphalle**

**April 2025**

**Amt 65 W. Wohner**

# 1. Bauabschnitt Dachsanierung Juli - September 2022



**2. Bauabschnitt  
Decken- und Elektrosanierung im Hallenbereich  
inkl. Brandschutzmaßnahmen im Jahr 2023**



**Installation einer Photovoltaikanlage für das gesamte Areal des Georg-Büchner-Gymnasiums und der Fecamphalle für den Eigenstromverbrauch im Jahr 2024**



Blick vom Gymnasium


**Installierte Leistung 80 kWp**

**Investition 79.000 €**

**Zu erwartende Stromkosteneinsparung pro Jahr  
17.000€**

**Erwartetet Amortisationszeit ca.5 Jahre**

### 3. Bauabschnitt Fassaden- Fenster- und Flachdachsanieierung Geplant Juni 2025 – Februar 2026



Ansicht Nord-Ost



Ansicht Nord-West

# DASHBOARD



07.04.2025

321 Sanierung Fécamphalle			
<b>BUDGET</b>		<b>beauftragt</b>	
3.995.000,00 €	100,00%	2.429.944,76 €	60,82%
<b>KOSTENENDPROGNOSE</b>		<b>verfügbar</b>	
3.944.741,84 €	98,74%	1.565.055,24 €	39,18%

