

Scheffelschule - Umbau für GTS			AZ: 65 12 280			KSt./Auftrag: i21100080033			alle Beträge in Euro einschl. MwSt				
Kostenverfolgung Bauabschnitt 1		20.11.2018	Kostenschätzung	Kostenberechn.	Kostenanschlag	Auftrag	Nachträge	Auftrag inkl. Nachträge	noch zu beauftragen	Abgerechnet	Restsumme	voraussichtl. Endsumme	Diff zu KB
Gesamtsumme			1.030.000,00	1.230.000,00	0,00	1.118.239,52	107.449,12	1.225.688,64	0,00	961.670,72	278.517,34	1.240.188,06	10.188,05
KG 200 Herrichten u. Erschließen			29.760,00	29.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.760,00
	Kostenschätzung		29.760,00	29.760,00									-29.760,00
	(Leistung)	(Auftragnehmer)											
KG 300 Bauwerk-Baukonstruktion			501.360,00	501.360,00	0,00	470.098,66	89.348,18	559.446,84	0,00	394.137,08	172.767,49	566.904,57	65.544,57
	Kostenschätzung		501.360,00	501.360,00								0,00	-501.360,00
	Abbrucharbeiten / Baufreimachung	Stehle H J				10.710,00	5.842,10	16.552,10	FALSCH	16.980,10	FALSCH	16.980,10	16.980,10
	Baufreimachung	Winkler				1.660,43		1.660,43	FALSCH	1.660,43	FALSCH	1.660,43	1.660,43
		Gartenbau Schmidt				20.401,84		20.401,84	FALSCH	20.401,84	FALSCH	20.401,84	20.401,84
	Baufreimachung	Wagner Saugen und Blasen				1.130,50		1.130,50	FALSCH	1.130,50	FALSCH	1.130,50	1.130,50
	Roh- und Abbrucharbeiten	Schmidt Hoch & Tiefbau				177.172,26	47.194,00	224.366,25	FALSCH	122.514,46	101.851,79	224.366,25	224.366,25
	Trockenbau- Putz- und Malerarbeiten	HS Schmid				92.546,03	24.995,32	117.541,35	FALSCH	125.359,24	FALSCH	125.359,24	125.359,24
	Fliesenarbeiten	Springmann				31.362,78		31.362,78		30.481,58		30.481,58	30.481,58
	Fassadenelemente	Schreinerei Lüttin				87.391,22		87.391,22	FALSCH	53.620,27	33.770,95	87.391,22	87.391,22
	Estrich - und Bodenbelagsarbeiten	Rufle Fussboden GmbH				34.146,10	7.288,75	41.434,85	FALSCH	16.065,00	25.369,85	41.434,85	41.434,85
	Baufreimachung	Wölpper				1.741,57		1.741,57	FALSCH	1.741,57	FALSCH	1.741,57	1.741,57
	Baufreimachung	ElektroScherz				289,71		289,71	FALSCH	289,71	FALSCH	289,71	289,71
	Bauzahn für ca. 8 Monate	Baubedarf Engler Baukranservice				458,00		458,00	FALSCH	0,00	458,00	458,00	458,00
	Stahlterasse	Steinegger				7.378,00	3.938,90	11.316,90	FALSCH	0,00	11.316,90	11.316,90	11.316,90
	Bauendreinigung	Petrone				3.710,23	89,11	3.799,34	FALSCH	3.799,34	FALSCH	3.799,34	3.799,34
	SchmutzfangMatte	RaumtrendMeier						0,00		93,04		93,04	93,04
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen			142.600,00	429.878,75	0,00	387.855,06	17.115,89	404.970,95	0,00	343.860,08	62.207,28	406.067,36	-23.811,39
	Kostenschätzung		142.600,00										0,00
	Sanitärtechnik	Grässlin		128.162,99		73.706,74	FALSCH	73.706,74		55.729,16	17.977,58	73.706,74	-54.456,25
	Heizungstechnik	Winkler		106.148,00		105.117,70		105.117,70		78.845,87	26.271,83	105.117,70	-1.030,30
	Raumlufttechnik	Binkert		37.723,01		25.917,06	2.597,87	28.514,92		19.085,43	9.429,49	28.514,92	-9.208,09
	Elektrotechnik	TD Elektro		60.392,50		92.487,32	6.567,63	99.054,96	FALSCH	93.467,07	5.587,89	99.054,96	38.662,46
	Elektro Vorarbeiten	TD Elektro				1.264,38		1.264,38		2.360,79	FALSCH	2.360,79	2.360,79
	Küchentechnik	Schafferer		97.452,25		89.361,86	7.950,39	97.312,25		94.371,76	2.940,49	97.312,25	-140,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
KG 500 Außenanlagen			159.520,00	159.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.520,00
	Kostenschätzung		159.520,00	159.520,00								0,00	-159.520,00
	(Bauleistung)	(Auftragnehmer)						0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
								0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke			39.680,00	39.680,00	0,00	33.622,94	985,06	34.608,00	0,00	17.884,37	16.732,56	34.616,93	-5.063,07
	Kostenschätzung		39.680,00	39.680,00								0,00	-39.680,00
	Rahmen für Fluchtwegspläne	Halbe Rahmen				156,08		156,08		156,08	0,00	156,08	156,08
	1.Hilfekoffer	TSM Pro Shop				208,60		208,60		200,87	7,73	208,60	208,60
	Spülmittel	Witty Co KG & GmbH				2.447,33	17,16	2.464,49		2.464,49	0,00	2.464,49	2.464,49
	Trittleiter	Engelbert Straus				77,73		77,73		77,23	0,50	77,73	77,73
	Feuerlöscher	Schub Feuerschutz				1.177,92		1.177,92		1.177,92	0,00	1.177,92	1.177,92
	Möbel	Arnulf Betzold GmbH				11.191,71		11.191,71	FALSCH	3.771,82	7.419,89	11.191,71	11.191,71
	Spülkörbe/Aufsatzrahmen/Wandschrank	Schafferer				1.500,35		1.500,35	FALSCH	161,62	1.338,73	1.500,35	1.500,35
	Küchenutensilien	Luchs				4.061,55		4.061,55	FALSCH	0,00	4.061,55	4.061,55	4.061,55
	Garderobenhaken	Cairo				67,24		67,24		67,24	FALSCH	67,24	67,24
	Thermoportale	Gastroartikel Shop Bleckmann				6.354,62		6.354,62	FALSCH	6.354,62	0,00	6.354,62	6.354,62
	Schulranzenregale	AssistYourWork				1.430,86		1.430,86	FALSCH	0,00	1.430,86	1.430,86	1.430,86
	Umkleideschränke	Nord Sued Wetzstoff- und Abfalltechnik				708,05		708,05		716,98	FALSCH	716,98	716,98
	Möbel	Rhinozeros				3.049,90	967,90	4.017,80	FALSCH	1.544,50	2.473,30	4.017,80	4.017,80
	Waschmaschine /Trockner	Expert Villinger				1.191,00		1.191,00		1.191,00	FALSCH	1.191,00	1.191,00
KG 700 Baunebenkosten			157.480,00	207.800,00	0,00	226.662,86	0,00	226.662,86	0,00	205.789,19	26.810,00	232.599,19	24.799,19
	Kostenschätzung		157.480,00										
	Architektur (LPh 1-5, 8)	Stadt Rheinfelden		16.400,00		16.400,00		16.400,00		20.306,55	FALSCH	20.306,55	3.906,55
	Architektur (Lph 6+7)	IB Zumstein		15.000,00		11.424,00		11.424,00		10.053,12	1.370,88	11.424,00	-3.576,00
	Freiraumplanung					0,00		0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
	Umweltplanung	dplan				156,19		156,19		156,19	FALSCH	156,19	156,19
	Tragwerksplanung	FePart GmbH		28.400,00		4.300,01		4.300,01		5.843,49	FALSCH	5.843,49	-22.556,51
	Prüfstatik	Pfeifer / BVS				7.333,00		7.333,00		7.333,00	FALSCH	7.333,00	7.333,00
	Bauüberwachung	HKR Ingenieurbüro				30.481,55		30.481,55		24.097,50	6.384,05	30.481,55	30.481,55
	Fachplanung HLS	Augsten H		96.200,00		96.176,24		96.176,24		88.370,52	7.805,72	96.176,24	-23,76
	Fachplanung Elt	EPS Flöss		18.300,00		18.289,54		18.289,54		15.157,82	3.131,72	18.289,54	-10,46
	Fachplanung Küche	Weissenberger		23.500,00		23.511,47		23.511,47		19.713,54	3.797,93	23.511,47	11,47
	Vermessung					0,00		0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
	Baugrundbeurteilung	Geotechnisches Institut				1.827,01		1.827,01		1.818,44		1.818,44	1.818,44
	Thermische Bauphysik					0,00		0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
	Schallschutz / Raumakustik					0,00		0,00	FALSCH	0,00	FALSCH	0,00	0,00
	SiGeKo	HKR Ingenieurbüro				4.319,70		4.319,70		0,00	4.319,70	4.319,70	4.319,70
	Brandschutz	IBB Grefrath		10.000,00		11.361,70		11.361,70		11.361,70	0,00	11.361,70	1.361,70
	Bauleistungsversicherung	BGV				954,05		954,05		954,05	FALSCH	954,05	954,05
	Veröffentlichung (Ausschreibungen etc.)					0,00		0,00	FALSCH	494,86	FALSCH	494,86	494,86
	Kopierkosten	ReproGraf				128,41		128,41		128,41	FALSCH	128,41	128,41
Zuschlag für Unvorhergesehenes / zur Rundung			-400,00	-137.998,75									137.998,75