Informationsvorlage

Bereich | Amt
Technische Abteilung
Verfasser/in
Pfaff, Katarina

Vorlagen-Nr.
651/24/2021
Aktenzeichen
651 12 230

Anlagedatum
24.08.2021

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	16.09.2021	Ö	Kenntnisnahme

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

Fridolinhalle Degerfelden, Neubau Erweiterung um einen Kulturraum - Aktuelle Übersicht Kostenverfolgung Stand 24.08.2021

Erläuterungen

Die aktuelle Übersicht der Kostenverfolgung ist der Stand nach der Vergabe der Estrich und Bodenbelagsarbeiten. Es ist prozentual keine wesentliche Veränderung zu dem Stand vom 01.07.2021 in der Kostenendprognose.

Die noch offenen Gewerke sind Außenanlagen, Fliesenarbeiten, Schreiner, Metallbau und die Küche. Wobei die Außenanlagen, Fliesenarbeiten und die Küche die größten Anteile der aktuell noch zu vergebenden 14,67 % darstellen.

Anlagen:

- Dashboard Stand 01.07.2021
- Dashboard Stand 24.08.2021