

Gertrud-Luckner-Realschule - Übersicht der Baumaßnahmen seit 2018								
Maßnahmenbezeichnung		Ausführungszeitraum		geplante HH-Mittel	bereits beauftragt	Endabrechnung	Fördersumme	Bemerkung
WC Sanierung 1.BA		2018	2019	114.000,00 €		110.455,00 €		
WC Sanierung 2.BA		2019	2020	75.000,00 €		79.150,00 €		
Fenstersanierung Corona	Investiv	2021		166.000,00 €		165.000,00 €		
Innentüren Hauptgebäude		2021	2022	87.176,00 €		87.062,00 €		
Erneuerung NaWi-Räume	Investiv	2021	2023	1.470.000,00 €	937.000,00 €		288.000,00 €	Sonderprogramm Schulsanierung des Bundes
Teilsanierung	Investiv	2021	2023	1.388.000,00 €	1.331.000,00 €		423.000,00 €	Sonderprogramm Schulsanierung des Bundes
Nebeneingangstüren		2022		54.359,20 €		55.997,87 €		
Digitaler Anschluss Klassenzimmer Neubau		2022		11.156,23 €		11.156,23 €		
Netzwerk Verwaltung und Computerräume		2022		29.887,00 €		32.815,66 €		
Sanierung Klassenzimmer		2023	2024	994.850,00 €	382.072,00 €			
Brandschutzmaßnahmen	Investiv	2023		500.000,00 €	550.000,00 €			
Hausmeisterwohnung		2023		75.000,00 €	60.817,00 €			
Brandschutzmaßnahmen	Investiv	2024		500.000,00 €				Auflage der Baugenehmigung; muss 2024 umgesetzt werden
WC-Sanierung im "Anbau"		2025		50.000,00 €				
Digitalisierung Lehrer- und Klassenzimmer		2023		130.000,00 €			130.000,00 €	über EDV - Digitalpakt
<b>Summe</b>				<b>5.645.428,43 €</b>	<b>3.260.889,00 €</b>	<b>541.636,76 €</b>	<b>841.000,00 €</b>	

aufgestellt: Christian Hank / Gebäudemanagement  
Stand: 17.05.2023