Rheinfelden Baden

Informationsvorlage

Bereich | Amt	Vorlagen-Nr.	Anlagedatum
Technische Abteilung	651/30/2021	09.12.2021
Verfasser/in	**Aktenzeichen**	
Pfaff, Katarina	65 20 530	

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	13.01.2022	Ö	Kenntnisnahme

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand
Pumpensanierung Freibad - Schlussabrechnung

Erläuterungen

Die Baumaßnahme der Pumpensanierung – Austausch von 11 Umwälzpumpen, davon 5 Boden- und 6 Schwallwasserpumpen, wurde erfolgreich durchgeführt, wie geplant Anfang 2021 abgeschlossen und anschließend abgerechnet.
Insgesamt waren Haushaltsmittel in Höhe von 190.000,00 € für die Maßnahme veranschlagt. Eine Förderung über den Projektträger Jülich wurde beantragt und bewilligt. Die Förderquote liegt bei 40% und betrug zum Zeitpunkt der Bewilligung 96.840,00 €. Die endgültige Zuwendungssumme berechnet sich jedoch nach den tatsächlich entstandenen brutto Ausgaben.

In der Bau- und Umweltausschuss Sitzung vom 15.10.2020, wurde die Pumpensanierung an die Fa. Rütschlin in Höhe von *netto 184.689,20 € vergeben. Die Schlussabrechnungssumme für die Fa. Rütschlin beträgt netto 184.248,80 €. Weitere Ausgaben – für diverse notwendige Begleitarbeiten durch anderen Firmen, belaufen sich auf insgesamt *netto 5.081,30 €, sowie zusätzliche 177,74 € an Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit.

In Summe ergeben sich somit *netto 189.507,84 € für die gesamte Maßnahme der Pumpensanierung.

Der Verwendungsnachweis zur Einreichung beim Projektträger Jülich wurde fristgerecht am 05.11.2021 verschickt und der Eingang bestätigt. 40% der Abrechnungssumme der Fa. Rütschlin, hier jedoch brutto 215.563,54 €, sind als Anteil des Bundes als Zuwendung ausgewiesen, dies entspricht brutto 86.225,42 €. Mit dem Eingang der Förderung wird im kommenden Jahr 2022 gerechnet.

**Summen netto, da Freibad Betrieb gewerblicher Art, somit Vorsteuerabzugsfähig*