Rheinfelden
Baden

Informationsvorlage

Bereich | Amt	Vorlagen-Nr.	Anlagedatum
Technische Abteilung	651/31/2021	15.12.2021
Verfasser/in	**Aktenzeichen**	
Pfaff, Katarina	65 12 230	

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	13.01.2022	Ö	Kenntnisnahme

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

Fridolinhalle Degerfelden, Neubau Erweiterung um einen Kulturraum - Aktuelle Übersicht Kostenverfolgung Stand 12/2021

Erläuterungen

Im Vergleich zum Stand vom August 2021 sind zwischenzeitlich die Gewerke Außenanlage, Fliesenarbeiten und die Küche vergeben. Die aktuelle Kostenendprognose ist von 102,47% auf 100,33% gesunken, da die Außenanlage und die Fliesen günstiger als kalkuliert vergeben werden konnten, die Küche jedoch etwas höher, was sich insgesamt trotzdem positiv ausgleicht.

Die noch offenen Gewerke sind Schreiner und Metallbau, sowie ein noch offener Posten für Unvorhergesehenes, der üblicherweise für Nachträge bzw. in der Tat vorher nicht ersichtlichen Zusatzaufwand – bleibt gerade bei Umbauten am Bestand nicht immer aus, mit angenommen wird.

Anlagen:
- Dashboard Stand 24.08.2021
- Dashboard Stand 15.12.2021