

Beschlussvorlage

Bereich | Amt
EB Abwasserbeseitigung
Verfasser/in
Breuer, Karsten

Vorlagen-Nr.
EBAWB/05/2026
Aktenzeichen

Anlagedatum
20.05.2026

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	11.06.2026	Ö	Beschlussfassung

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

**Minseln, Kanalumbau Nordschwabener Str. / Minselner Str. inkl.
Trinkwasser und Strom, Nachträge**

Beschlussvorschlag

Der Bau- und Umweltausschuss beschließt die Nachtragsleistung für den Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau an die Fa. Bau GmbH Herrischried aus 79664 Wehr zu einem Angebotspreis in Höhe von 319.037,23 € brutto zu vergeben.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 182.761,01 € inkl. MwSt.
Stadtwerke Rheinfelden (Baden) 136.276,22 € inkl. MwSt.

Anlagen

Interne Prüfung

1. Wirkungskreis des Beschlusses

- ☒ Freiwillige Aufgabe
☐ Weisungsfreie Pflichtaufgabe
☐ Pflichtaufgabe nach Weisung (Weisungsaufgabe)

2. Finanzielle Auswirkungen

2.1 Der Beschlussvorschlag hat unmittelbar finanzielle Auswirkungen

- ☒ ja, in Höhe von 319.037,23 € brutto ☐ nein

2.2 Der Beschlussvorschlag erzeugt langfristige Folgekosten

- ☒ ja, in Höhe von jährlich ☐ nein

EA = 3.655,22 €
SWR = 3.406,91 €

Erläuterung:

Kosten für die Abschreibung der Anlagen des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung bezogen auf 50 Jahre.

Kosten für die Abschreibung der Anlagen der Stadtwerke Rheinfelden (Baden), bezogen auf 40 Jahre.

2.3 Die benötigten Mittel stehen im Haushalts-/Wirtschaftsplan zur Verfügung im laufenden Haushaltsjahr

- ☒ ja ☐ nein

in der mittelfristigen Finanzplanung

- ☒ ja ☐ nein

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
80623000 182.761,01 € (brutto)
Stadtwerke Rheinfelden (Baden)
8102313609 136.276,22 € (brutto)

unter der Kostenstelle

2.4 Beteiligung der Stadtkämmerei

- ☒ ja ☐ nein

Erläuterung:

3. Personelle Auswirkungen

- ☐ ja ☒ nein

Erläuterung:

Das Hauptamt wurde bei der Erstellung des Beschlussvorschlags beteiligt:

- ☐ ja ☒ nein

4. Klimarelevanz/ Auswirkungen auf den Klimaschutz

☐ keine	☐ negativ	☒ positiv
Erläuterung		

Erläuterungen

Die Stadt Rheinfelden (Baden) vertreten durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, sowie den Stadtwerken Rheinfelden (Baden) führt aktuell die Erneuerung und Umstrukturierung der bestehenden Ortskanalisation, den Neubau der Wasserleitung und den Neubau des Stromnetzes im Bereich der Nordschwabener Straße sowie ab Mitte/Ende Juli im Bereich der Minselner Straße im Ortsteil Minseln durch.

Im Zuge der Maßnahme wurde deutlich, dass weitere Leistungen in Form von zusätzlichen und nachträglichen Leistungen notwendig werden. Diese werden nachfolgend getrennt nach Eigenbetrieb erläutert und monetär dargestellt.

1. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Die Mehrkosten beim EA unterscheiden sich in Nachtrags- und Zusatzleistungen.

1.1. Nachtragsleistungen

Nachträgliche Leistungen sind vor allem durch den Bestand unterhalb der Asphaltfläche entstanden. U.a. durch notwendige Schachtdimensionswechsel aufgrund nicht vorhersehbarer Leitungslagen, nicht dargestellte Bestandsleitungen, einer außer Betrieb befindlichen Ölummantelten Stromleitung samt Begleitkabel, prov. Rohrumbindungen, zum Teil unbekannte Leitungsführung Hausanschlüsse, zusätzliche Verkehrssicherungsmaßnahmen, usw..

Nr.	Angebot	Gesamt netto in Euro	Gesamt brutto in Euro
01	Kanalbau BA 1 - Anpassung Dimensionswechsel - Formstücke - Anpassungen aufgrund unbekannter Lage Bestandsleitungen	33.650,58	40.044,19
02	Verkehrssicherungsmaßnahmen	1.286,09	1.530,45
03	Kanalbau BA 1 - Anschluss an Bestandskanäle - Formteile - Anpassung Dimensionswechsel	12.117,17	14.419,43
04	Rückbau nicht dargestellter ölummantelter Stromleitung, sowie Begleitkabel	11.764,71	14.000,00
05	Prov- Umbindung Wasserleitung für die Erstellung Schachtbauwerk im Kreuzungsbereich	5.741,25	6.832,09
	SUMME:	64.559,80	76.826,16

1.2. Zusätzliche Leistungen

Der Zustand der Straßen- und Randeinfassung ist schlechter als angenommen, was dazu führt, dass entlang der Nordschwabener Straße, ab Minselner Straße bis Ortsausgang Richtung Nordschwaben die Randeinfassungen und die Wasserführung neu hergestellt werden muss.

Nr.	Angebot	Gesamt netto in Euro	Gesamt brutto in Euro
01	Bord- und Rinnenanlage herstellen	89.020,88	105.934,85
	SUMME:	89.020,88	105.934,85

2. Stadtwerke Rheinfelden (Baden)

Laut der Entwurfs- und Ausführungsplanung wurde die Erneuerung der Trinkwasserleitung entlang der Nordschwabener Straße, ab der Minselner Straße geplant. Die Ausführung findet im Juni 2026 statt.

Die Maßnahme wurde geplant während des Betriebsübergangs der techn. Betriebsführung. Die Trinkwasserleitungsplanung fand zunächst unter der alten Betriebsführung statt. Innerhalb dieser Planung wurden keinerlei Maßnahmen in der Minselner Straße angedacht oder angemeldet.

Im Zuge der bereits durchgeführten Arbeiten im Kreuzungsbereich Minselner Straße wurde deutlich, dass der Zustand der vorhandenen Trinkwasserleitung schlechter ist als angenommen und so eine Notwendigkeit entsteht die TW Leitung ab der Kreuzung Nordschwabener Straße bis Ortsausgang Minseln im Zuge der bereits geplanten und beauftragten Kanal-, Stromnetzarbeiten zu erneuern.

Aus Sicht der Projektleitung entstehen Mehrkosten aber auch Synergien für die Stadtwerke Rheinfelden (Baden). Das vorliegende Angebot wurde auf der Grundlage des Hauptangebots kalkuliert und angeboten. Die Angebotspreise entsprechen somit den Preisen der Ausschreibung, welche unter Wettbewerbsbedingungen in 2025 vergeben wurde. Die Umsetzung kann im Zuge des Ausbaus in der Minselner Straße mit erfolgen.

Nr.	Angebot	Gesamt netto in Euro	Gesamt brutto in Euro
01	Wasserleitung Minselner Str.	114.517,83	136.276,22
	SUMME:	114.517,83	136.276,22

3. Beurteilung der Mehrkosten

Gegen eine Beauftragung bestehen aus Sicht der Projektleitung keine Bedenken.

Die Mehrkosten wurden in Bezug auf die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe überprüft und können mit den im Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Mitteln ausgeführt werden.